

Harmonogram działań przy realizacji zadań Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok

Lp.	Nazwa zadania	Osiedle	Budżet	uwagi	Termin złożenia wniosku na projekt do	Termin realizacji	Termin złożenia wniosku do wydziału	Termin (zakończenie) wykonania
1	Przebudowa zejścia z ul. Kasprowicza do mostu narz. Łynie w Lesie Miejskim	Wojska Polskiego	50.000,-	konieczny projekt	marzec	kwiecień (2 tygodnie)	maj	lipiec
2	Boisko sportowe na os. Redykajny	Redykajny	50.000,-	środki przekazane na ścieżkę rowerową	x	x	x	x
3	Siłownia pod chmurką	Redykajny	50.000,-	zakup i montaż urządzeń	x	x	maj	lipiec
4	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza	Redykajny	90.000,-	Projekt gotowy (aktualizacja kosztorysów i podział na II etapy)	luty	marzec (3 tygodnie)	kwiecień	lipiec
5	Budowa placu zabaw	Redykajny	40.000,-	środki przekazane na ścieżkę rowerową	x	x	x	x
6	Budowa placu zabaw przy ul. Kocanki	Redykajny	50.000,-	środki przekazane na ścieżkę rowerową	x	x	x	x
7	Budowa placu zabaw przy ul. Warmińskiej	Śródmieście	10.190,-	brak lokalizacji; konieczny projekt	luty	kwiecień (4 tygodnie)	x	x
8	Budowa placu zabaw	Zielona Góra	40.650,-	konieczny projekt (brak uzgodnionej lokalizacji- brak odpowiedzi Wydz. Geodezji)	kwiecień	maj (4 tygodnie)	maj	lipiec
9	Plenerowa siłownia	Pojezierze	50.000,-	zakup i montaż urządzeń	x	x	kwiecień	lipiec
10	Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamenhofs	Zatorze	50.000,-	konieczny projekt	marzec	maj (4 tygodnie)	maj	sierpień
11	Park zdrowia os. Pieczewo	Pieczewo	50.000,-	zakup i montaż urządzeń	x	kwiecień	kwiecień	czerwiec
12	Plenerowa siłownia	Podgrodzie	50.000,-	zakup i montaż urządzeń	x	x	marzec	lipiec
13	Budowa przejścia wraz z budową schodów terenowych łączącego ul. Elbląską a ul. Krasickiego	Mazurskie	50.000,-	konieczny projekt	marzec	maj (6 tygodni)	x	x
14	Budowa placu zabaw	Jez. Długie	49.000,-	Do końca stycznia wnioskodawca przedstawi koncepcję	luty	marzec (4 tygodnie)	marzec	czerwiec
15	Budowa plaży	Likusy	50.000,-	Rada Osiedla przedstawi zmieniony zakres prac.	marzec	maj (5 tygodni)	maj	lipiec
16	Budowa siłowni na temie SP 34	Jaroty	35.000,-	zakup i montaż urządzeń	x	x	marzec	lipiec
17	Budowa placu zabaw	Grunwaldzkie	50.000,-	Do końca I wnioskodawca przedstawi koncepcję zagospodarowania.	luty	marzec (4 tygodnie)	marzec	lipiec
18	Zagospodarowanie placu przy ul. Wawrzyczka	Brzeziny	50.000,-	Do końca stycznia wnioskodawca przedstawi koncepcję zagospodarowania.	marzec	kwiecień (4 tygodnie)	kwiecień	sierpień
19	Modernizacja placu zabaw	Generalów	31.000,-	zakup urządzeń	x	x	marzec	lipiec
20	Budowa siłowni	Dajtki	50.000,-	zakup urządzeń	x	x	marzec	lipiec
21	Oświetlenie ul. Bartąskiej	os. Generalskie	50.000,-	konieczny projekt	luty	kwiecień	kwiecień	czerwiec
22	Rewaloryzacja Parku Jakubowo	Projekt ogólnomiejski	500.000,-	konieczny projekt	marzec	czerwiec (3 miesiące)	czerwiec	wrzesień
23	Odprowadzenie wody deszczowej ze zbiegu ul. Gwiazdnej, i ul. Zodiakalnej oraz ul. Słonecznej w kierunku cieku wodnego	Kortowo	50.000,-	konieczny projekt	kwiecień	czerwiec (3 miesiące)	lipiec	październik
24	Kompleks rekreacyjny na os. Nagórki	Nagórki	50.000,-		marzec	kwiecień (4 tygodnie)	kwiecień	sierpień
ZADANIA REMONTOWE								
1	Remont chodnika na ul. Parkingowej, na odcinku od budynku przy ul. Wyszyńskiego 2 do ul. Wyszyńskiego 18	Kormoran	50.000,-	konieczny projekt	luty	marzec (3 tygodnie)	marzec	maj
2	Dokończenie remontu ul. Tęczowej II etap	Kortowo	45.937,-	Projekt gotowy (aktualizacja kosztorysów)	x	x	marzec	maj
3	odnowa nawierzchni ul. Traugutta	Kościuszki	49.500,-	konieczny projekt (podział na etapy)	luty	marzec (3 tygodnie)	kwiecień	czerwiec
4	Odnowa nawierzchni chodnika przy ul. Malinowej (między budynkami 12 i 20)	Zielona Góra	25.000,-	konieczny projekt	luty	marzec (3 tygodnie)	marzec	maj
5	Odnowa nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Jezynowej od nr 17 do 39.	Zielona Góra	50.000,-	konieczny projekt	luty	marzec (3 tygodnie)	marzec	maj
6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców w ciągu komunikacyjnym ul. Szostkiewicza i Wawrzyczka	Brzeziny	36.000,-		x	x	kwiecień	maj